

Uppdragsnr: 10139225

3 (5)



ga, samt i något avseende direkt felaktiga.

Iakttagelser hus D:

- i) Felaktiga mått på gjutna hissväggar, modifiering av mellanväggar har skett. se bilb
- j) Felaktiga höjder på UK och ÖK väggar enligt ritning 30-02 014 PH dat. 2010-09-10, fel anmänt till konstuktör, Montage har skett med ofullständiga preliminärhandlingar
- k) Gjutspår saknas på platsgjuten vägg i linje 16, D-G

4. Fortsatt handläggning.

- a) Nästa besök planeras till den 12/10 Alla
- b) Vid nästa besök kommer enl. överenskommelse prefab. montagens egenkontroll detaljgranskas Alla

5 Övrigt.

- a) TE [REDACTED] har beställt scanning per våning efter prefab montage för lägeskontroll och ev. korrigering av resp våning. Första scanning planerat denna vecka Alla
- b) Bbm(AP) har vid tidigare besök meddelat TE [REDACTED] att prefabmontage sker efter preliminära handlingar. TE [REDACTED]

Alf Pettersson
Bbm

Bilaga, Foton 2010-10-05